МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г.РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефон: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1-24/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1-24 от «11» января 2021 г. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая/выездная проверка здания образовательной организации – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Сарьяна, 4/20.

Дата и время проведения проверки: 26.01.2021 г. с 14 часов 30 минут по 16 часов 30 минут. Продолжительность 02 часа 00 минут, 12.02.2021 г. с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут. Продолжительность 01 час 00 минут.

проверку проводил(а): Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Нередков Дмитрий Вадимович.

совместно с: заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» Мармузовой Светланой Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестницы 3-го типа ведущие на	ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	01.11.2022	

	территорию внутреннего двора дошкольного образовательного учреждения находятся на расстояние менее 1 метра от оконных проемов 1-го этажа.	требованиях пожарной безопасности".		
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности не организованно проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (наружных открытых лестниц) не реже 1 раза в 5 лет, предназначенных для эвакуации людей из помещений второго этажа, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	подпункт «Б» пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	01.11.2022	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности не обеспечено исправное состояние лестниц 3-го типа ведущих на территорию внутреннего двора (по факту лестницы не имеют надежного крепления к стене, а их соединительные устройства незначительно откреплены от стен, опорные (крепежные) элементы незначительно деформированы, металлические балки имеют уклон, бетонный слой отслоение и разрушение).	подпункт «А» пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	01.08.2022	
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 ступени лестниц 3-го типа имеют разную высоту проступи.	ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2022	
5.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 высота поручней лестниц 3-го типа менее 1.2 метра.	ч. 4 Статья 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2022	
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 на пути эвакуации (коридора 1-го этажа) из групповой ячейки № 2 допущено устройство лестницы без поручня.	ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2022	
7.	На объекте защиты в нарушение	ст. 83 ч.6 ФЗ от	01.11.2022	

	нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в помещениях учреждения (кабинет заведующей, пищеблок, кладовые) допускается размещение пожарных дымовых извещателей ближе 0,5 метра от светильников.	22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
8.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности, не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовано проведение его проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (протоколом испытаний внутреннего противопожарного водопровода № 45-ПВ(н)/21 от 11.02.2021 года, проведенного экспертом ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО» установлено, что система не обеспечивает требуемый минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение). Кран на втором этаже не исправен и при проведении испытаний не открылся.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	01.11.2022	
9.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 на первом и втором этаже учреждения отсутствуют двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров первого и второго этажей.	ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2022	
10.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 в спальных помещениях второго этажа в группах № 4,6 отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2022	
11.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открытие въездных ворот для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	01.11.2022	
12.	На объекте защиты в нарушение	п. 54 Правил	01.11.2022	

	нормативного документа по пожарной безопасности не в полном объеме хранятся техническая документация на смонтированные системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, (акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, измерение сопротивления шлейфа сигнализации, акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок), акт о проведении входного контроля, протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок, акт об окончании монтажных работ, акт об окончании пусконаладочных работ, ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей, результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, проектная документация на аварийное освещение.	противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).		
13.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности в отдельно стоящем хозяйственном строении допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию.	подпункт «З» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	01.11.2022	
14.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 6.7.10 СП 2.13130.2012 западное (по техническому паспорту помещения № 1,2 первого этажа, № 1,2 второго этажа) и северное крыло здания (по техническому паспорту помещения № 25, 24а,25а, 24б первого этажа, № 19,20 второго этажа) выполнены с применением деревянных материалов и не соответствуют требуемой степени огнестойкости предъявляемой для класса функциональной пожарной опасности Ф. 1.1.	ч. 1ст. 87 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.11.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в

полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку: Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Нередков Дмитрий Вадимович.

(подпись)

«12» февраля 2021 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил: Мармузова Светлана Александровна заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).

«12» февраля 2021.

(подпись)